

生产建设项目水土保持设施自主验收表

建设单位: (加盖公章)

日期:

项目名称	重庆市经开区东港横三路工程				
单位名称	重庆经开区开发建设有限公司	建设地点	重庆市南岸区茶园组团(南岸区广阳镇)	行业类别	市政道路工程
项目主管部门	重庆经济技术开发区国土管理所	项目审批(核准、备案)机关、文号		重庆经济技术开发区经济发展局、渝经开经发[2018]12号	
水土保持方案审批文号	渝经开水许可[2018]16号	项目主体建设时间	2019年1月-2019年9月	水土保持措施建设时间	2019年1月-2019年9月
批复水土流失防治责任范围	3.41hm ²	施工期水土流失防治责任范围	3.41hm ²	运行期水土流失防治责任范围	3.41hm ²
挖方总量	1.3万m ³	填方总量	1.3万m ³	弃方总量	0万m ³
项目实际规模和主要建设内容	<p>1、经开区东港横三路道路工程位于经开区北部东港片区，起点接现状南北干道相交，终点接港纵三路；道路全长1.02517Km，为城市次支路。设计车速30km/h，道路全线为双向2车道，标准路幅宽度16m，具体路幅分配为：B=4m(人行道)+8m(车行道)+4m(人行道)=16m；</p> <p>2、本项目总占地面积为3.15公顷，其中永久占地3.15公顷，无临时占地；</p> <p>3、工程建设中实际开挖1.3万立方米，回填1.3万立方米，无借方，无弃方。</p> <p>4、建设单位严格实施水土保持方案确定的雨水管网、沉沙池、行道树、临时排水沟、临时覆盖等防治措施。主要为：雨水管网1443m，透水砖0.82hm²，沉沙池4个，行道树392株，临时排水沟1787m，临时沉沙池8座，塑料防雨布覆盖6000m²，遮阳网覆盖12000m²，挡板挡栏1060m。</p>				
工程投资(万元)	工程概算投资	8172.87	其中：水土保持投资	254.98	
	工程实际投资	8172.87	其中：水土保持投资	254.98	
自主验收情况	(一) 项目水土保持设施已按批准的水土保持方案和相关设计文件要求建成，建设资料齐全				<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	(二) 建成的水土保持设施符合相关规范规程要求，能持续、安全、有效运行，符合交付使用要求				<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	(三) 水土保持设施后续管理、维护主体明确				<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
自主验收结论	合格				
自主验收组组长姓名	李辉	工作单位	重庆经开区开发建设有限公司	联系电话	15696285500
水保方案编制单位意见: (加盖公章)	水保设施监理单位意见: (加盖公章)	水保设施施工单位意见: (加盖公章)			
项目负责人: 游华周 日期: 2020.1.6	项目负责人: [Signature] 日期: [Signature]	项目负责人: [Signature] 日期: 2020.1.27			

注：本表适用于编制水土保持方案报告表的生产建设项目水土保持设施自主验收。

本表一式三份。水行政主管部门二份，建设单位一份。